

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ «ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ» ОТ 21 ноября 2016 г N 54**

№п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении
1.	обеспечить наличие протоколов лабораторных испытаний, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим показателям вновь завозимого песка весной на игровые площадки.	Выполнено июль 2017г
2.	в спальне и игровой подготовительной группы, умывальной и раздевальной младшей группы, в игровой и спальне средней группы остекление окон выполнить из цельного стеклопакета.	Выполнено июль 2017г
3.	Отделку стен в спальне подготовительной группы привести в соответствие требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	Выполнено июль 2017г
4.	Полы в музыкальном зале, в групповой и спальне подготовительной группы привести в соответствие требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.	Выполнено июль 2019г
5.	в туалетных помещениях: ясельной группы, младшей группы, средней группы, подготовительной группы установить душевые поддоны.	Выполнено август 2017г
6.	в туалетной младшей группы установить дополнительно 2 унитаза (норматив - 4 детских унитаза).	Согласно проектной документации установка невозможна
7.	в туалетной младшей группы унитазы оборудовать детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	Выполнено июль 2017г
8.	туалетное помещение подготовительной группы (при спальне), обеспечить шкафом для уборочного инвентаря.	Выполнено июль 2017г
9.	оконные рамы в туалетной младшей группы заменить.	Выполнено июль 2017г
10.	в моечном отделении пищеблока технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.	Выполнено август 2017г

11.	Питание в учреждении привести в соответствие требований п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.	Выполнено июль 2017г
12.	Поверхности степ, пола медицинского кабинета привести в соответствие требований п.п. 4.2., 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10	Выполнено июль 2019г
13.	в месте установки раковины, эксплуатация которой связана с возможным увлажнением стен, предусмотреть отделку керамической плиткой или другим влагостойким материалом на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от раковины с каждой стороны.	Выполнено июль 2017г

Составил заведующий

Широких В.А.